

## MGNREGA के तहत ग्राम पंचायतवार जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित कार्यों की सूची

जनपद पंचायत – बेमेतरा

क्र.	ग्राम पंचायत	पंजीकृत परिवारों की संख्या	आश्रित ग्राम	विधानसभा	स्वीकृत वर्ष	सरल क्र.	कार्य का नाम	कार्य संहिता कोड	एजेन्सी	कार्य प्रारंभ दिनांक	स्वीकृत राशि			व्यय राशि			कार्य की भौतिक स्थिति पूर्ण/अपूर्ण/अपूर्ण/अपूर्ण
											मजदूरी	सामग्री	योग	मजदूरी	सामग्री	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	कठौतिया	365	कठौतिया	नवांगढ़	2008-09	1	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	19.05.08	4.07	0.51	4.58	3.80	0.00	3.80	पूर्ण
			कठौतिया	नवांगढ़	2008-09	2	माई नहर से बटुवाकांपा तक नाली निर्माण	03C-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			कठौतिया	नवांगढ़	2008-09	3	तालाब गहरीकरण एवं पचरी निर्माण	05D-1	J.P.		1.80	1.20	3.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बटुआकांपा											0.00	0.00	0.00	
2	मजगांव	219	मजगांव	नवांगढ़	2008-09	4	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	05.05.08	4.07	0.59	4.66	3.30	0.00	3.30	पूर्ण
			मजगांव	नवांगढ़	2008-09	5	मंदिर चौक प्रधान मंत्री सड़क तक आंतरिक सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		1.80	1.20	3.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			मजगांव	नवांगढ़	2008-09	6	ग्राम उड़तला से मुहानी पहुच मिट्टी व डबलू. बी.एम.	W.B.M.	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			मजगांव	बेमेतरा	2008-09	7	मझगांव माईनर नहर मरम्मत	05S-1	Irr.B	10.06.08	9.72	1.08	10.80	0.00	0.00	0.00	प्रगति
			उड़तला	बेमेतरा										0.00	0.00	0.00	
3	छिरहा	276	छिरहा	नवांगढ़	2008-09	8	कांजी हाउस भवन से प्रा.स्वास्थ्य केन्द्र तक डबल्यू.बी.एम. कार्य	W.B.M.	J.P.		3.60	2.40	6.00	3.92	0.53	4.45	प्रगति
			छिरहा	नवांगढ़	2008-09	9	बिरमपुर से झलिया सरहद तक मिट्टीकरण	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			छिरहा	नवांगढ़	2008-09	10	गौठान समतलीकरण	09G-1	J.P.		1.20	0.80	2.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			छिरहा	नवांगढ़	2008-09	11	मैदान समतलीकरण (मैला स्थल)	06L-1	J.P.		2.74	2.25	4.99	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बीरमपुर	नवांगढ़	2008-09	12	नया तालाब निर्माण बिरमपुर	01T-1	J.P.		4.25	0.47	4.72	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
4	जंगलपुर	278	जंगलपुर	नवांगढ़	2008-09	13	गोविन्द राठौर के घर से तालाब तक मिट्टी कार्य	08R-1	J.P.	03.05.08	3.67	0.70	4.37	2.77	2.02	4.80	पूर्ण

			जंगलपुर	नवांगढ़	2008-09	14	ग्राम पंचायत जंगलपुर दामापुर मोड़ से लगभग 300 मीटर में डब्ल्यू.बी.एम मिट्टीकरण, गिट्टीकरण, मुरमीकरण कराने बाबत।	W.B.M.	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			जंगलपुर	नवांगढ़	2008-09	15	नवागांवखुर्द में नाला से गांव तक 1 कि.मी मिट्टीकरण पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			धामापुर	नवांगढ़	2008-09	16	पहुंच मार्ग सोनपुरी मोड़ से दामापुर	08R-1	J.P.		3.40	2.27	5.67	3.13	0.00	3.13	पूर्ण
			नवागांवखुर्द										0.00	0.00	0.00		
			गोरखपुर										0.00	0.00	0.00		
5	गांगपुर	254	गांगपुर(छि.)	नवांगढ़	2008-09	17	प्रतापपुर से खाम्ही रोड तक मिट्टी कार्य	08R-1	J.P.	05.05.08	2.57	1.71	4.28	3.30	0.36	3.66	पूर्ण
			गांगपुर(छि.)	नवांगढ़	2008-09	18	गांगपुर मे मिट्टी कार्य मंदिर के पास से मुख्य सड़क तक एवं आंतरीक सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		4.20	2.80	7.00	3.59	0.89	4.48	प्रगति
			गांगपुर(छि.)	नवांगढ़	2008-09	19	स्कूल से गौठान तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			सोनपुरी	नवांगढ़	2008-09	20	तालाब गहरीकरण एवं पचरी निर्माण	05D-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	2.50	0.00	2.50	प्रगति
6	नगपुरा	92	नगपुरा	बेमेतरा	2008-09	21	पैटू में नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	29.04.09	4.07	0.53	4.60	2.91	0.00	2.91	पूर्ण
			नगपुरा	बेमेतरा	2008-09	22	पंचायत भवन मुख्य मार्ग से अमीरचंद के खेत तक पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			नगपुरा	बेमेतरा	2008-09	23	मुख्य मार्ग से श्मशानघाट तक डब्लूबीएम	W.B.M.	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
7	नवागांवकला	373	नवागांवकला	बेमेतरा	2008-09	24	नवागांवकला से गांगपुर सरहद तक मिट्टी कार्य	08R-1	J.P.	05.05.08	3.66	0.71	4.37	3.04	0.41	3.44	पूर्ण
			नवागांवकला	बेमेतरा	2008-09	25	मुख्य सड़क नवागांवकला से रामबाग मंदिर तक डब्लूबीएम	W.B.M.	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			नवागांवकला	नवांगढ़	2008-09	26	रामसरण गुप्ता के घर से नदी सरहद तक मिट्टीकरण	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	1.19	0.27	1.47	प्रगति
			बीरसिंधी										0.00	0.00	0.00		
8	चरगंवा	284	चरगंवा	नवांगढ़	2008-09	27	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	05.05.08	4.07	0.53	4.60	2.67	0.00	2.67	प्रगति
			चरगंवा	नवांगढ़	2008-09	28	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		2.40	1.60	4.00	2.37	0.00	2.37	प्रगति

			चरगंवा	नवांगढ़	2008-09	29	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		2.40	1.60	4.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			सारंगपुर										0.00	0.00	0.00		
			चरघट										0.00	0.00	0.00		
9	बैहरसरी	251	बैहरसरी		2008-09	30	ग्राम बैहरसरी मुख्य मार्ग से बस्ती तक डब्लूबीएम निर्माण	W.B.M.	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बैहरसरी		2008-09	31	मोढ़े बस्ती खार तक पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			मोढ़े		2008-09	32	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.		4.05	0.44	4.49	4.08	0.20	4.28	पूर्ण
10	पंचभइया	430	पंचभइया	नवांगढ़	2008-09	33	ग्राम पंचभैया से नहर पार तक सड़क	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	5.53	0.40	5.93	पूर्ण
			पंचभइया	नवांगढ़	2008-09	34	पंचभैया तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		3.99	0.92	4.91	3.94	0.00	3.94	पूर्ण
			पंचभइया	नवांगढ़	2008-09	35	मुख्य सड़क से खार तक पहुंच मार्ग नि.	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	पूर्ण
			पंचभइया	नवांगढ़	2009-10		पंचभैया मुख्य मार्ग से पैठू तालाब तक मिट्टी सड़क लम्बाई 1.500 कि. मी.	08R-1	J.P.		5.33	2.57	7.90				अप्रारंभ
			अमचो										0.00	0.00	0.00		
11	सूखाताल	448	सूखाताल	नवांगढ़	2008-09	36	बांध तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	29.04.08	4.98	0.02	5.00	2.87	1.90	4.77	पूर्ण
			बीरमपुर										0.00	0.00	0.00		
			तरके										0.00	0.00	0.00		
12	करमतारा	320	करमतारा		2008-09	37	करमतारा से धरसा कच्ची सड़क	08R-1	J.P.	05.05.08	3.67	1.14	4.81	4.13	0.41	4.53	पूर्ण
			करमतारा		2008-09	38	लालपुर मंदिर से लेकर ट्रांसफार्मर तक डब्लूबीएम	W.B.M.	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			करमतारा		2008-09	39	मेला स्थल का समतलीकरण	06L-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			घोरेघाट										0.00	0.00	0.00		
			मडई										0.00	0.00	0.00		
			लालपुर										0.00	0.00	0.00		
13	दाढ़ी	263	दाढ़ी		2008-09	40	परसवारा चौक से बस स्टैण्ड तक मिट्टी मुरम कार्य	08R-1	J.P.		4.80	3.20	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			दाढ़ी	नवांगढ़	2008-09	41	देवगाँव माईनर मजबूतीकरण चैन क्र 0 से 400 तक	08R-1	Irr.B	01.04.09	12.74	1.09	13.83	0.00	0.00	0.00	प्रगति
			दाढ़ी		2008-09	42	नया बस स्टैण्ड व गौठान का	09G-1	J.P.		1.80	1.20	3.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ

14	गिधवा	302	गिधवा	2008-09	43	गौठान समतलीकरण	09G-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			गिधवा	2009-10	44	दमईडीह उद्वहन सिचाई योजना का नहर मरम्मत कार्य ल. 1.80 कि.मी	05S-1	Irr.B		2.70	1.07	3.77	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			गिधवा	2009-10	45	नया तालाब निर्माण 3960 क्यू.मी.	01T-1	J.P.		7.42	1.28	8.70				
			दमईडीह	2008-09	46	दमईडीह से बिरमपुर सरहद तक पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	07.05.08	3.97	0.71	4.68	3.50	0.41	3.91	पूर्ण
			दमईडीह	2008-09	47	तालाब निर्माण	01T-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	5.94	0.39	6.33	पूर्ण
			दमईडीह	2009-10	48	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.		5.94	0.39	6.33	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
15	कोदवा	484	कोदवा	2008-09	49	गौठान समतलीकरण	09G-1	J.P.		1.80	1.20	3.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			पेण्डरी									0.00	0.00	0.00		
			सनकपाट	2008-09	50	सनकपाट से बंधियाखार तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	4.06	0.63	4.69	पूर्ण
			सुरंगदाहरा										0.00	0.00	0.00	
16	जाता	234	जाता	2008-09	51	मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	विवादित
			जाता	2008-09	52	मरजादपुर तालाब नहर सुधार कार्य	05S-1	Irr.B	7.04.09	5.31	0.88	6.19	0.00	0.00	0.00	प्रगति
			जाता	2009-10	53	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.		5.15	0.32	5.48	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			जाता	2009-10		ग्राम जाता से खार पहुंच मार्ग मिट्टी सड़क लम्ब. 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.75	2.05	5.80				अप्रारंभ
			बहरबोड़	2008-09	54	मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.71	0.17	0.88	पूर्ण
			बहरबोड़	2008-09	55	स्कूल से बस्ती के पीछे तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		1.28	0.58	1.86	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			मरजादपुर										0.00	0.00	0.00	
17	बेरा	233	बेरा	2008-09	56	बेरा पटिया से रमपुरा रोड तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	05.05.08	3.60	1.06	4.66	3.80	0.30	4.11	प्रगति
			बेरा	2008-09	57	गौठान समतलीकरण	09G-1	J.P.		2.40	1.60	4.00	0.54	0.00	0.54	पूर्ण
			बेरा	2008-09	58	बाहरी एवं आंतरीक सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		4.20	2.80	7.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बेतर									0.00	0.00	0.00		
18	उमरिया	326	उमरिया	2008-09	59	मेन रोड से जाता खार तक डब्लूबीएम मार्ग निर्माण	W.B.M.	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			उमरिया	2008-09	60	दहा समतलीकरण	06L-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ

19	चिल्फी	433	चिल्फी	2008-09	61	चिल्फी गौठान से कांपा सरहद तक आंतरिक एवं बाह्य सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		6.00	4.00	10.00	5.02	1.98	7.00	प्रगति
			चिल्फी	2008-09	62	राम सागर तालाब पाईप पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.	05.05.08	0.04	0.01	0.05	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			चिल्फी	2009-10		ग्राम चिल्फी के शिवकुमार के घर से परसवारा नहर तक मिट्टी सड़क कार्य लम्बाई 1.000 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.58	1.68	5.26				अप्रारंभ
			चिल्फी	2009-10		ग्राम चिल्फी के बांध गहरीकरण 6900 क्यू.मी.	03D-1	J.P.		4.16	0.41	4.57				अप्रारंभ
			कापा	2008-09	63	कांपा से कांपा खार तक मिट्टी एवं मुरमीकरण	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	2.71	0.54	3.25	पूर्ण
			कापा	2008-09	64	रमपुरा मार्ग से तालाब तक आंतरिक एवं बाहरी	08R-1	J.P.		5.40	3.60	9.00	2.84	2.23	5.08	प्रगति
			कापा	2008-09	65	गौठान मरम्मत कार्य (समतलीकरण)	09G-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	1.80	0.90	2.70	पूर्ण
			कापा	2009-10		ग्राम कांपा बांध का गहरीकरण 12120 क्यू.मी.	03D-1	J.P.		7.27	0.42	7.69				अप्रारंभ
			कापा	2009-10		कांपा बस्ती से बड़े बांधा तक मिट्टी सड़क निर्माण कार्य लं. 1.27 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.60	2.06	5.66				अप्रारंभ
20	बंधी	447	बंधी	2008-09	66	ग्राम मुरकी से डमईडिय पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	3.69	0.57	4.26	पूर्ण
			बंधी	2008-09	67	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	05.05.08	4.98	0.10	5.08	3.78	0.66	4.43	पूर्ण
			बंधी	2008-09	68	परसवारा से ढोलिया खार पहुंच मार्ग नि.	08R-1	J.P.		4.80	3.20	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			मुरकी									0.00	0.00	0.00		
			भैंसबोड़कला									0.00	0.00	0.00		
	परसवारा									0.00	0.00	0.00				
21	कुरदा	394	कुरदा	2008-09	69	कुरदा से जोगी खार तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		3.63	0.64	4.27	3.63	0.41	4.03	पूर्ण
			कुरदा	2008-09	70	देवगांव स्टाप डेम से बंधी खार तक मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		4.80	3.20	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ

			कुरदा	2008-09	71	डोकरबेला मेन रोड से कोटवार के घर तक मिट्टी मुरमीकरण	08R-1	J.P.		4.80	3.20	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			कुरदा	2008-09	72	मेनरोड से कुरदा तक आंतरिक एवं बाह्य सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		4.80	3.20	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			अडबंधा									0.00	0.00	0.00		
			बोहारडीह									0.00	0.00	0.00		
			देवगांव									0.00	0.00	0.00		
			डोकरबेला									0.00	0.00	0.00		
22	बटार	282	बटार	2008-09	73	नया तालाब से शिव मंदिर तक बाह्य एवं आंतरिक रोड निर्माण	08R-1	J.P.		6.00	4.00	10.00	4.24	4.95	9.20	पूर्ण
			बटार	2008-09	74	बटार से बंधी पहूंच मार्ग	08R-1	J.P.		4.80	3.20	8.00	4.31	3.65	7.97	पूर्ण
			बटार	2008-09	75	नया तालाब में पचरी एवं पिचिंग कार्य	05D-1	J.P.		0.83	0.55	1.38	0.22	1.10	1.31	पूर्ण
			बटार	2008-09	76	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.	02.05.08	4.23	0.75	4.98	3.54	1.38	4.92	पूर्ण
			बटार	2008-09	77	भैंसबोडखुर्द में स्टाप डेम निर्माण	01C-1	J.P.		4.80	3.20	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बटार	2009-10	78	नया तालाब से संतराम के घर से मिट्टी मुरुम ल. 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.00	2.71	7.71				
			भैंसबोडखुर्द	2008-09	79	निस्तारी तालाब में पचरी एवं पिचिंग कार्य	05D-1	J.P.		0.28	1.10	1.38	0.25	1.13	1.38	पूर्ण
			नवरंगरपुर									0.00	0.00	0.00		
			नेवासपुर	2008-09	80	आंतरिक एवं बाहरी रोड निर्माण	08R-1	J.P.		4.80	3.20	8.00	3.50	3.00	6.51	पूर्ण
23	भवरदा	341	भवरदा	2008-09	81	सुरकी सरहद नहर नाली गहरीकरण	05S-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			सुरकी	2008-09	82	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	12.05.08	4.83	0.15	4.98	2.76	0.00	2.76	पूर्ण
			अमलीडीह	2008-09	83	बाहरी एवं आंतरीक सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		4.80	3.20	8.00	6.77	0.00	6.77	प्रगति
24	हेमाबंध	311	हेमाबंध	2008-09	84	आंतरिक एवं बाह्य सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		4.80	3.20	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			हेमाबंध	2008-09	85	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	2.73	0.00	2.73	पूर्ण
			हेमाबंध	2008-09	86	बाह्य एवं आंतरिक सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		4.80	3.20	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			रामपुर	2008-09	87	बाहरी एवं आंतरीक सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	3.05	1.09	4.14	प्रगति
			नवांगांव									0.00	0.00	0.00		
			मोतिमपुर									0.00	0.00	0.00		
			झांझाडीह									0.00	0.00	0.00		

25	सेमरिया	608	सेमरिया	बेमेतरा	2008-09	88	गौठान से बंधी मार्ग	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	4.83	0.90	5.74	प्रगति
			सेमरिया	बेमेतरा	2008-09	89	नया तालाब निर्माण सेमरिया	01T-1	J.P.	27.05.08	4.26	0.37	4.63	3.81	0.00	3.81	पूर्ण
			सेमरिया	बेमेतरा	2008-09	90	टेडगी धरसा पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			सेमरिया	नवांगढ़	2008-09	91	सकरी मुख्य नहर मजबूतीकरण चैन क्र 155 से 400 तक	05S-1	Irr.B	01.04.09	20.56	2.29	22.85	0.00	0.00	0.00	प्रगति
			सेंडरी	बेमेतरा										0.00	0.00	0.00	
26	मरतरा	248	मरतरा		2008-09	92	मरतरा की गलियों में आंतरिक एवं बाह्य सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		6.00	4.00	10.00	4.37	0.27	4.64	प्रगति
			मरतरा		2008-09	93	कोड़ापुरी बांध का गहरीकरण व नाली निर्माण मरम्मत(सिंचाई विभाग) 85 एकड़ ( जनहित)	03D-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			मरतरा		2008-09	94	ग्राम बंशापुर में नदीघाटी हार्वेस्टिंग का गहरीकरण एवं विस्तार (लगभग 25 एकड़) भूमित संरक्षण विभाग	05S-1	J.P.		1.50	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			मरतरा		2008-09	95	ग्राम बंसापुर में गौठान निर्माण कार्य	09G-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			मरतरा		2008-09	96	ग्राम मरतरा में गौठान निर्माण कार्य	09G-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			मरतरा		2008-09	97	धरसा से निस्तारी पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		3.16	1.12	4.28	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			मरतरा		2009-10	98	कोड़ापुरी जलाशय मजबूतीकरण कार्य	05S-1	Irr.B	20.05.09	17.56	10.72	28.28	0.00	0.00	0.00	प्रगति
			बंसापुर											0.00	0.00	0.00	
27	करचुवा	255	करचुवा		2008-09	99	हजारी तालाब गहरीकरण एवं पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	13.05.08	3.42	1.53	4.95	3.77	1.01	4.78	पूर्ण
			करचुवा		2008-09	100	छोटे तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		3.31	1.54	4.85	3.31	1.53	4.85	पूर्ण
			करचुवा		2008-09	101	भिमुपरी खार सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			करचुवा		2008-09	102	गौठान तालाब गहरीकरण	09G-1	J.P.		1.80	1.20	3.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			कोड़ापुरी											0.00	0.00	0.00	
28	खण्डसरा	696	खण्डसरा		2008-09	103	खण्डसरा से बड़छपराखार पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	21.05.08	3.98	0.65	4.63	3.78	0.41	4.19	पूर्ण
			खण्डसरा		2008-09	104	रायखेड़ा नाला तक पहुंच मार्ग मिट्टी मुरमीकरण	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	3.59	0.44	4.02	पूर्ण

			खण्डसरा	2008-09	105	मुख्य मार्ग से हाई स्कूल एवं नाला में बाहरी आंतरिक सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		6.00	4.00	10.00	5.53	1.94	7.47	प्रगति
			खण्डसरा	2008-09	106	मुख्य मार्ग से डुमराही खार तक मिट्टी मुरुम	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	3.70	1.10	4.80	पूर्ण
			खण्डसरा	2008-09	107	मुख्य मार्ग से होते हुए बांधा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		5.58	3.72	9.30	5.34	1.45	6.79	पूर्ण
			खण्डसरा	2008-09	108	इंदिरा आवास से बढचपड़ा खार पहुंच मार्ग में मुरमीकरण	08R-1	J.P.		1.80	1.20	3.00	5.34	1.45	6.79	अप्रारंभ
			जगमड़वा									0.00	0.00	0.00		
			रायखेड़ा									0.00	0.00	0.00		
			घानाडीह									0.00	0.00	0.00		
29	मोहतरा (ख.)	590	मोहतरा (ख.)	2008-09	109	मोहतरा से झाझाडीह पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		3.84	0.45	4.29	2.95	1.34	4.29	पूर्ण
			मोहतरा (ख.)	2008-09	110	लावातरा से प्राथमिक शाला तक पहुंच मार्ग पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			लावातरा	2008-09	111	धनगाँव तालाब जीणोद्धार	05S-1	Irr.B	20.05.09	9.78	0.92	10.70	0.00	0.00	0.00	प्रगति
			लावातरा	2008-09	112	लावातरा से झाझाडीह पहुंच मार्ग 2 कि.मी.	08R-1	RES-D		10.01	5.13	15.14	0.00	0.00	4.06	प्रगतिपर
			चमारी	2008-09	113	खंडसरा अतरिया मार्ग से चमारी	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	3.54	2.32	5.86	पूर्ण
30	धनगांव	682	धनगांव	2008-09	114	धनगांव से मोतिमपुर सरहद पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		3.86	0.77	4.63	2.85	1.32	4.17	प्रगति
			धनगांव	2008-09	115	धनगांव से मोतिमपुर धरसा से बंधिया खार तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			अतरिया	2008-09	116	अतरिया से मन्नू के खेत तक पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	2.35	0.14	2.49	पूर्ण
			झिलगाकापा									0.00	0.00	0.00		
			अतरिया	2009-10	117	नया तालाब निर्माण 4576 क्यू.मी.	01T-1	J.P.		2.73	0.00	2.73				
31	मरका	501	मरका	2008-09	118	ग्राम पड़कीडीह से घटोली पहुंच मार्ग ण्डण्ड	08R-1	J.P.		4.80	3.20	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			मरका	2008-09	119	घटोली से पड़कीडीह पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		4.11	0.62	4.73	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			मरका	2008-09	120	मरका में तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		1.80	1.20	3.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			मरका	2008-09	121	मरका से घटोली पहुंच मार्ग (मिट्टी कार्य)	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			मरका	2008-09	122	ग्राम मरका गौठान समतलीकरण	09G-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ

			झालम	2008-09	123	झालम तालाब गहरीकरण एवं पचरी निर्माण	05D-1	J.P.		3.31	1.66	4.97	2.86	1.66	4.53	पूर्ण	
			पड़कीडीह	बेमेतरा	2009-10	124	शासकीय उद्यान रोपणी फलदार-आम, जामुन, कटहल एवं शोभायामान-गुलमोहर, अशोक, कमलताश एवं करंज	02P-1	Harti.		3.08	2.08	5.16	0.00	0.00	0.00	
			पड़कीडीह	बेमेतरा	2009-10	125	पौध रोपण तैयारी कार्य	02P-1	Harti.		5.77	1.82	7.59				
			पड़कीडीह	बेमेतरा	2009-10	126	शासकीय उद्यान रोपणी फलदार-आम, जामुन, कटहल एवं शोभायामान-गुलमोहर, अशोक, कमलताश एवं करंज	02P-1	Harti.		3.08	2.08	5.16	0.00	0.00	0.00	
			घठोली										0.00	0.00	0.00		
32	झाल	190	झाल		2008-09	127	केंवाछी पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			झाल		2008-09	128	तालाब से नाला तक कच्चा सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			झाल		2008-09	129	केंवाछी पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		4.20	0.70	4.90	4.19	0.53	4.73	प्रगति
33	केवाछी	186	केवाछी		2008-09	130	केंवाछी से ढोलिया डेम मार्ग	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	4.04	0.54	4.58	पूर्ण
			केवाछी		2008-09	131	केंवाछी से गर्गा खार तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		3.74	1.04	4.78	3.60	0.80	4.40	प्रगति
			केवाछी		2008-09	132	सिंगपुर से अतरिया पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	4.06	0.00	4.06	प्रगति
			केवाछी		2008-09	133	तालाब गहरीकरण एवं पचरी निर्माण	05D-1	J.P.		3.38	1.54	4.92	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			सिंगपुर										0.00	0.00	0.00		
34	बहरा (कारे)	651	बहरा (कारे)		2008-09	134	गौठान समतलीकरण	09G-1	J.P.		2.40	1.60	4.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बहरा (कारे)		2008-09	135	ग्राम करचुवा में बाहरी एवं आंतरीक सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		1.80	1.20	3.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
35	सिरवाबांधा	300	सिरवाबांधा		2008-09	136	ग्राम सिरवाबांधा में पैटू तालाब गहरीकरण एवं पचरी निर्माण एवं पुलिया निर्माण	05D-1	J.P.		1.80	1.20	3.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			सिरवाबांधा		2008-09	137	ग्राम भुरकी से जलाशय तक पहुंच मार्ग निर्माण कार्य एवं पुलिया निर्माण	08R-1	J.P.		1.80	1.20	3.00	1.75	1.20	2.95	प्रगति
			भुरकी		2008-09	138	ग्राम भुरकी तालाब गहरीकरण एवं पचरी निर्माण	05D-1	J.P.		2.98	0.88	3.86	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ

36	गांगपुर (बहेरा)	230	गांगपुर (बहेरा)	बेमेतरा	2008-09	139	शमशानघाट पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	05.05.08	1.87	0.55	2.42	1.76	0.26	2.02	पूर्ण
			गांगपुर (बहेरा)	बेमेतरा	2008-09	140	गौठान समतलीकरण	09G-1	J.P.		2.10	1.40	3.50	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			गांगपुर (बहेरा)	बेमेतरा	2008-09	141	मेनरोड से जहाजपुर पहुंच मार्ग डबल्यूबीएम	W.B.M.	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बहुनवांगांव	बेमेतरा	2009-10	142	पौध रोपण तैयारी कार्य	02P-1	Harti.		3.61	1.12	4.73	0.00	0.00	0.00	
37	लोलेसरा	500	लोलेसरा	बेमेतरा	2008-09	143	पिकरी से धरसा रोड निर्माण	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	7.44	0.74	8.18	पूर्ण
			लोलेसरा	बेमेतरा	2008-09	144	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.		4.70	0.16	4.86	3.96	0.33	4.28	पूर्ण
			लोलेसरा	बेमेतरा	2008-09	145	केंवाछी रोड से बड़े तालाब तक डब्ल्यू.बी.एम निर्माण दूरी लगभग 1/2 कि.मी.	W.B.M.	J.P.		1.80	1.20	3.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			लोलेसरा	बेमेतरा	2008-09	146	ग्राम बैजीमें गौठान मरम्मत,समतलीकरण	09G-1	J.P.		1.20	0.80	2.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			लोलेसरा	बेमेतरा	2008-09	147	लोलेसरा बस्ती से बहेरा धरसा तक आंतरिक एवं बाह्य सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		4.80	3.20	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			लोलेसरा	बेमेतरा	2008-09	148	मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.		1.80	1.20	3.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			लोलेसरा	बेमेतरा	2008-09	149	केवांछी रोड से बड़े तालाब तक डब्ल्यूबीएम	W.B.M.	J.P.		2.40	1.60	4.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बैजी	बेमेतरा	2008-09	150	तालाब गहरीकरण एवं पचरी निर्माण एवं पचरी निर्माण बैजी	05D-1	J.P.		3.36	1.54	4.90	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
38	चारभांठा	388	चारभांठा		2008-09	151	डबरी तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		1.80	1.20	3.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			चारभांठा		2008-09	152	पैटू तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		1.80	1.20	3.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			ढोलिया		2008-09	153	ढोलिया के परकोलिशन तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		2.97	1.98	4.95	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
39	बिलई	323	बिलई		2008-09	154	बिलई से मजगांव पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		4.11	0.78	4.89	2.55	0.53	3.08	पूर्ण
			बिलई		2008-09	155	डबरी गहरीकरण	05D-1	J.P.		1.80	1.20	3.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बिलई		2008-09	156	नवलपुर से ढारा पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बिलई		2008-09	157	गांव तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		3.31	1.67	4.98	3.44	0.00	3.44	पूर्ण
40	पंडरभट्टा	470	पंडरभट्टा		2008-09	158	बंजारीधाम नहर नाली तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		4.49	0.49	4.98	4.36	0.49	4.85	पूर्ण
			पंडरभट्टा		2008-09	159	पंडरभट्टा से छालम पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	2.66	1.90	4.56	पूर्ण
			पंडरभट्टा		2008-09	160	मजगांव खार तक धरसा पहुंच मार्ग नि	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ

			पंडरभट्टा		2008-09	161	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		3.51	1.18	4.69	3.67	0.00	3.67	पूर्ण
			मजगांव										0.00	0.00	0.00		
41	पेन्डरीतराई	266	पेन्डरीतराई		2008-09	162	मिनी जलाशय गहरीकरण	05S-1	J.P.		3.39	1.55	4.94	3.19	1.41	4.60	प्रगति
			पेन्डरीतराई		2008-09	163	माध्य.शाला पहुंच मार्ग एवं पुल निर्माण पाईप निर्माण	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			पेन्डरीतराई		2008-09	164	गौठान समतलीकरण	09G-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			पेन्डरीतराई		2008-09	165	पैठू तालाब गहरीकरण पेण्ड्रीतराई	05D-1	J.P.		3.50	1.04	4.54	2.97	1.31	4.28	पूर्ण
			पेन्डरीतराई		2008-09	166	घठोली पहुंच मार्ग पाईप पुलिया निर्माण एवं डब्ल्यू.बी.एम	W.B.M.	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			पेन्डरीतराई		2009-10		पेण्ड्रीतराई से घठोली पहुंच मार्ग मिट्टी मुरुम लम्बाई 1.270 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.18	3.58	9.76				अप्रारंभ
			पेन्डरीतराई		2009-10	167	पौधा रोपणी कार्य	02P-1	Harti.		3.61	1.12	4.73				
42	नरी	420	नरी		2008-09	168	नरी में बहल घर से शाला भवन तक बाहरी एवं आंतरिक सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		6.00	4.00	10.00	3.84	3.63	7.47	पूर्ण
			नरी		2008-09	169	नरी से भरुवा पाल पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		6.00	4.00	10.00	3.61	2.69	6.30	पूर्ण
			नरी		2008-09	170	कोसा बजार से मुलमुला रारता तक बाहरी एवं आंतरीक सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		4.80	3.20	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			नरी		2008-09	171	महामाया मंदिर से मरघट पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	05.05.08	3.74	0.77	4.51	3.78	0.44	4.23	पूर्ण
			नरी		2008-09	172	गौठान तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	2.46	0.00	2.46	पूर्ण
			नरी		2008-09	173	महामाया तालाब गहरीकरण पचरी निर्माण	05D-1	J.P.		3.05	1.93	4.98	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			नरी		2008-09	174	नरी से मरका मार्ग मिट्टी एवं मुरुम कार्य	08R-1	RES-D		11.70	6.21	17.91	0.00	0.00	0.00	
			कोसा		2008-09	175	ग्राम कोसा में पुराना तालाब गहरीकरण एवं पचरी निर्माण	05D-1	J.P.		4.20	2.80	7.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
43	मुलमुला	364	मुलमुला		2008-09	176	प्रा. शाला से मरघट पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	3.03	0.68	3.71	प्रगति
			मुलमुला		2008-09	177	मुलमुला से खपरी खार तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	3.46	0.00	3.46	प्रगति
			मुलमुला		2008-09	178	तालाब गहरीकरण महिलाघाट निर्माण	05D-1	J.P.	13.05.08	2.39	1.34	3.73	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ

			मुलमुला	2009-10		मुलमुला से नहर नाली होते हुए तालाब पहुंच मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क लम्बाई 1.230 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.34	3.42	9.76				अप्रारंभ
			नवागांव	2009-10	179	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		1.93	0.00	1.93	1.93	0.00	1.93	प्रगति
			नवागांव	2009-10		नवागांव से बाराडेरा खार पहुंच मार्ग मिट्टी मुरुम लम्बाई 1.230 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.34	3.42	9.76				अप्रारंभ
44	खाम्ही	277	खाम्ही	2008-09	180	सिंघनपुरी से नरी डब्लूबीएम मार्ग निर्माण	W.B.M.	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			खाम्ही	2008-09	181	खाम्ही से लीमाही धरसा मिट्टीकरण	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			सीघनपुरी	2008-09	182	सिंघनपुरी नर्सरी भाटा में तालाब निर्माण	01T-1	J.P.		4.79	0.17	4.96	4.87	0.00	4.87	पूर्ण
45	बाराडेरा	378	बाराडेरा	2008-09	183	मुख्य मार्ग से चंदनू-ढोलिया मार्ग में धरसा निर्माण	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बाराडेरा	2008-09	184	धनहा खार तक धरसा रोड निर्माण	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बाराडेरा	2009-10	185	तालाब गहरीकरण कार्य	05D-1	J.P.		2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			मुंगेली									0.00	0.00	0.00		
			खपरी	2008-09	186	रोड निर्माण एवं पाइप	08R-1	J.P.		3.83	0.55	4.38	1.32	0.00	1.32	पूर्ण
			खपरी	2008-09	187	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.			0.00		2.37	0.00	2.37	पूर्ण
46	चंदनु	435	चंदनु	2008-09	188	फूलचंद के घर से झिरिया मार्ग तक सड़क निर्माण	08R-1	J.P.	27.05.08	3.83	0.79	4.62	2.76	0.00	2.76	प्रगति
			चंदनु	2008-09	189	फूलचंद के घर से झिरिया मार्ग के बाह्य एवं आंतरिक सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		4.95	3.30	8.25	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			चंदनु	2008-09	190	स्कूल के पीछे से मुंगेली रोड तक मार्ग नि.	08R-1	J.P.		4.80	3.20	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			रवेली									0.00	0.00	0.00		
47	मुटपुरी	563	मुटपुरी	2008-09	191	गौठान समतलीकरण	09G-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			मुटपुरी	2008-09	192	मुटपुरी खमरिया रोड से गौठान आंतरिक सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		1.80	1.20	3.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			केशतरा									0.00	0.00	0.00		
			तुमा									0.00	0.00	0.00		

48	खम्हरिया	151	खम्हरिया	2008-09	193	मुख्य मार्ग से मगरघटा रास्ता सड़क निर्माण तक सड़क	08R-1	J.P.	07.05.08	4.30	0.48	4.78	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			खम्हरिया	2008-09	194	बड़े नाला से खेत तक सड़क निर्माण खम्हरिया	08R-1	J.P.		4.29	0.70	4.99	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			खम्हरिया	2008-09	195	नदी तटबंध एवं समतलीकरण	06L-1	J.P.		5.40	3.60	9.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
49	मउ	443	मउ	2008-09	196	मुटपरी मार्ग से हाईस्कूल एवं आबादी पारा में सड़क निर्माण मउ	08R-1	J.P.		7.13	1.30	8.43	4.89	0.00	4.89	प्रगति	
			मउ	2008-09	197	मऊ से तुमा धरसा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	06.05.08	4.33	0.65	4.98	4.06	0.53	4.59	पूर्ण	
			मउ	2008-09	198	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			मउ	2008-09	199	मउ से बंदौनी मार्ग मिट्टी मुरमीकरण 2.5 कि.मी	08R-1	J.P.		6.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			मउ	2008-09	200	बाबाकुटी के पास ग्राम मउ तक संरक्षण कार्य		Irr.B	12.05.08	36.75	10.20	46.95	0.00	0.00	0.00	प्रगति	
			मउ	2009-10		मऊ से तरपोगी मार्ग मिट्टी मुरुम लम्बाई 1.200 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.18	3.61	9.79				अप्रारंभ	
50	झिरिया	278	झिरिया	2008-09	201	झिरिया बंधिया धरसा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		4.80	3.20	8.00	2.23	1.90	4.14	पूर्ण	
			झिरिया	2008-09	202	गोतरिहा रास्ता में मिट्टी कार्य	08R-1	J.P.		4.29	0.70	4.99	4.40	0.40	4.80	पूर्ण	
			झिरिया	2008-09	203	नया तालाब निर्माण झिरिया	01T-1	J.P.		4.28	0.42	4.70	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			झिरिया	2008-09	204	मुख्य सड़क स समसानघाट बाहरी एवं आंतरिक सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			झिरिया	2008-09	205	नदी रास्ता मार्ग आंतरिक एवं बाह्य सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		6.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			झिरिया	2008-09	206	मेन रोड से पूर्व माध्यमिक शाला से चंदनू रास्ता तक आंतरिक एवं बाह्य सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		6.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			झिरिया	2008-09	207	गौठान समतलीकरण	09G-1	J.P.		4.20	2.80	7.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			झिरिया	2009-10	208	पौधा रोपणी कार्य	02P-1	Harti.		6.34	2.06	8.40					
			झिरिया	2009-10	209	पौधा रोपणी कार्य	02P-1	Harti.		7.67	2.56	10.23					
			झिरिया	2009-10	210	मेन रोड से चंदरू धरसा मार्ग व मिट्टी मुरमीकरण ल. 1.25 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.08	3.59	9.67					
			झिरिया	2009-10		गोदनोवा धरसा चन्दनू रास्ता तालाब के पास मार्ग मिट्टी मुरुम लम्बाई 0.800 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.89	2.25	6.14					अप्रारंभ

			झिरिया	2009-10		बंधिया खार रास्ता से पंचवन होते हुए मेन रोड मुरमीकरण लम्बाई 1.000 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.86	2.87	7.73				अप्रारंभ
			बिटकुली										0.00	0.00	0.00	
51	भोथीडीह	333	भोथीडीह	2008-09	211	ग्राम उसलापुर से घटोली तक मिट्टी पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			भोथीडीह	2008-09	212	ग्राम भोथीडीह से जोगीपुर खार तक मिट्टी पहुंच मार्ग निर्माण बाबत।	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			पुरान	2008-09	213	ग्राम पुरान से धनहाखार तक पहुंच मार्ग पुरान	08R-1	J.P.	05.05.08	4.33	0.65	4.98	3.61	0.00	3.61	पूर्ण
			उसलापुर										0.00	0.00	0.00	
52	आंदु	222	आंदु	2008-09	214	गौठान से लेकर कोल्हू के खेत तक 12 मासी पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			आंदु	2008-09	215	सड़क से अमरचंद के घर तक मिट्टीकार्य	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			घटोली							2.83	1.89	4.72	0.00	0.00	0.00	
			बिरमपुर		216	नया तालाब निर्माण	01T-1						0.00	0.00	0.00	
53	भनसुली	402	भनसुली	2008-09	217	हाईस्कूल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.		1.50	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			भनसुली	2008-09	218	करजिया से भनसुली मोड़ तक डब्लूबीएम	W.B.M.	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			भनसुली	2008-09	219	भनसुली से आंदू रास्ता मिट्टी कार्य	08R-1	J.P.		4.48	0.49	4.97	4.18	0.27	4.45	प्रगति
			करजिया										0.00	0.00	0.00	
54	भैंसा	571	भैंसा	2008-09	220	भैंसा से आंदू धरसा में मिट्टी कार्य	08R-1	J.P.	29.04.08	3.93	1.08	5.01	3.72	0.69	4.42	पूर्ण
			भैंसा	2008-09	221	भैंसा से आंदू धरसा मुरमीकरण	08R-1	J.P.		0.56	2.24	2.80	0.28	2.52	2.80	पूर्ण
			भैंसा	2008-09	222	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		2.94	1.15	4.09	3.24	0.67	3.91	पूर्ण
			भैंसा	2009-10		भैंसा से करचुवा मार्ग मिट्टी मुरुम लम्बाई 1.100 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.35	3.16	8.51				अप्रारंभ
			भैंसा	2009-10		भैंसा से मोहतरा धरसा पहुंच मार्ग मिट्टी मुरुम लम्बाई 1.100 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.35	3.16	8.51				अप्रारंभ
			कातलबोड़	2008-09	223	कातलबोड़ से पेण्डी धरसा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		6.00	4.00	10.00	5.54	3.20	8.74	पूर्ण

55	छीतापार	337	छीतापार	2008-09	224	स्कूल मैदान समतलीकरण कार्य	06L-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	2.77	0.00	2.77	प्रगति
			छीतापार	2008-09	225	छीतापार से पेन्ड्रीतराई मार्ग मिट्टी एवं मुरुम कार्य	08R-1	J.P.		5.40	3.60	9.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			छीतापार	2008-09	226	स्कूल से आंतरिक एवं बाह्य सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		5.40	2.60	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			सनकापाट	2008-09	227	सनकापाट से करचुवा सड़क	08R-1	J.P.		4.49	0.43	4.92	0.00	0.00	0.00	पूर्ण
			करचुवा	2009-10	228	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		2.47	0.00	2.47	2.95	0.00	2.95	पूर्ण
56	ढारा	260	ढारा	2008-09	229	ढारा से बंजारी घाट पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		1.50	1.00	2.50	0.97	1.48	2.44	पूर्ण
			ढारा	2008-09	230	बंजारी खार निस्तारी मार्ग	08R-1	J.P.		3.74	0.93	4.67	4.05	0.45	4.50	पूर्ण
			ढारा	2008-09	231	बाजार स्थल का समतलीकरण	06L-1	J.P.		1.80	1.20	3.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			ढारा	2009-10		कोतवाल के घर से मुक्ति धाम मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क लंबाई 1.10 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.35	3.04	8.39				
			ढारा	2009-10	232	बंजारी खार तक मार्ग मिट्टी मुरुम 0.500 कि.मी.	08R-1	J.P.		2.47	1.46	3.93				
57	मोहतरा	311	बाबा मोहतरा	2008-09	233	मोहतरा से नवलपुर पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		4.80	3.20	8.00	4.75	2.99	7.74	पूर्ण
			बाबा मोहतरा	2008-09	234	बंधवा तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		1.80	1.20	3.00	2.00	0.89	2.89	पूर्ण
			बाबा मोहतरा	2008-09	235	छोटे तालाब पैटू गहरीकरण	05D-1	J.P.	29.04.08	4.78	0.17	4.95	4.27	0.07	4.33	पूर्ण
			बाबा मोहतरा	2009-10		मोहतरा से पिपरभट्टा रोड मिट्टी मुरुम लम्बाई 1.100 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.35	3.03	8.38				अप्रारंभ
			बाबा मोहतरा	2009-10		मोहतरा से भैंसा की ओर मार्ग मिट्टी मुरुम लम्बाई 1.100 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.35	3.03	8.38				अप्रारंभ
58	भोइनाभाठा	334	भोइनाभाठा	2008-09	236	पैटू तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	05.05.08	4.73	0.30	5.03	4.50	0.42	4.93	पूर्ण
			भोइनाभाठा	2008-09	237	बंशीखार तक पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			भोइनाभाठा	2008-09	238	भोइनाभाठा से मेन रोड तक मुरमीकरण एवं सीसी रोड निर्माण	08R-1	J.P.		4.50	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			भोइनाभाठा	2009-10		भोइनाभाठा से मुडपार पहुंच मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क लम्बाई 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.86	2.76	7.62				अप्रारंभ
			मुडपार	2008-09	239	धिरावल के घर से खार तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	2.90	0.77	3.68	प्रगति
59	पीपरभट्टा	443	पीपरभट्टा	2008-09	240	पिपरभट्टा से चोरभट्टी पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	3.63	2.18	5.81	पूर्ण

			पीपरभट्टा	2008-09	241	पिपरभट्टा से डोकला पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	05.05.08	3.74	1.07	4.81	4.49	0.05	4.53	पूर्ण
			पीपरभट्टा	2008-09	242	पिपरभट्टा से नवागांव पहुंच मार्ग डब्लूबीएम	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			पीपरभट्टा	2009-10		पिपरभट्टा से बुढी खार मार्ग मिट्टी मुरुम लम्बाई 1.280 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.23	3.49	9.72				अप्रारंभ
			पीपरभट्टा	2009-10		भोईनाभाठा से पिपरभट्टा पहुंच मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क लं. 2.40 कि.मी.	08R-1	RES-D		15.67	8.63	24.30				अप्रारंभ
			तेंदूभाठा	2009-10	243	तेन्दूभाठा मेन रोड से स्कूल तक सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		2.01	0.33	2.34	2.01	0.34	2.34	पूर्ण
			तेंदूभाठा	2009-10		तेदूभाठा स्कूल से उपजेल तक मार्ग मिट्टी मुरुम लम्बाई 1.280 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.23	3.49	9.72				अप्रारंभ
60	चोरभट्टी	313	चोरभट्टी	2008-09	244	रिलायांस टावर से नाला तक सड़क निर्माण कार्य	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			चोरभट्टी	2008-09	245	मुख्य मार्ग से सोनभट्टा तक सड़क नि.	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			चोरभट्टी	2009-10	246	चोरभट्टी से सोनभट्टा मार्ग मिट्टी मुरुम ल. 0.650 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.14	1.73	4.87				अप्रारंभ
			चोरभट्टी	2009-10		स्वाप डेम से जिया नाला मार्ग मिट्टी मुरुम लम्बाई 1.000 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.86	2.63	7.49				अप्रारंभ
			डोकला									0.00	0.00	0.00		
			गुनरबोड़	2008-09	247	तिजऊ सतनामी के खेत तक सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		3.77	0.60	4.37	3.76	0.26	4.03	प्रगति
61	बीजाभाठा	374	बीजाभाठा	2008-09	248	बीजाभाठा से मटका पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बीजाभाठा	2008-09	249	खुड़मुड़ी मार्ग पर डब्लूबीएम	W.B.M.	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बीजाभाठा	2008-09	250	शमशानघाट से पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		5.01	3.14	8.15	4.82	2.79	7.61	प्रगति
			बीजाभाठा	2009-10	251	कोबिया बेरला मार्ग से उपजेल एन. एच. सिमगा रोड मिट्टी मुरुम ल. 1. 100 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.35	2.95	8.30				
			बीजाभाठा	2009-10		बीजाभाठा से खुड़मुड़ी मार्ग मिट्टी मुरुम लम्बाई 1.100 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.35	2.81	8.16				अप्रारंभ
			बीजाभाठा	2009-10		बीजाभाठा से बहेराखार मिट्टी मुरुम लम्बाई 1.100 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.35	3.32	8.67				अप्रारंभ
62	खिलोरा	269	खिलोरा	2008-09	252	खिलोरा से ओटबंद पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	23.04.08	4.11	0.56	4.67	3.97	0.27	4.24	पूर्ण

			खिलोरा	2008-09	253	खिलोरा से फरी पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	5.10	0.81	5.91	पूर्ण
			खिलोरा	2008-09	254	खिलोरा से बांध तक पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			खिलोरा	2009-10	255	खिलोरा से फरी पहुँच मार्ग मिट्टी मुरुम ल. 0.700 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.63	2.83	7.46				
			खिलोरा	2009-10		खिलोरा से ओटेबंद मार्ग मुरमीकरण लम्बाई 1.500 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.72	3.00	7.72				अप्रारंभ
			खिलोरा	2009-10		अटल चौक से मरघट पहुँच मार्ग मिट्टी मुरुम लम्बाई 0.900 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.38	2.55	6.93				अप्रारंभ
63	फरी	373	फरी	2008-09	256	जय स्तंभ चौक से बंधिया खार तक सड़क निर्माण एवं आंतरिक गली	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	3.48	0.10	3.58	प्रगति
			फरी	2008-09	257	पुराना तालाब गहरीकरण एवं महिलाघाट	05D-1	J.P.	05.05.08	3.56	0.90	4.46	2.91	0.66	3.57	पूर्ण
			फरी	2008-09	258	हथमुड़ी डायवर्सन के फरी से बीजाभाट खार तक सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			तेलईकुंडा	2009-10		तेलईकुंडा से जेवरी पहुँच मार्ग मिट्टी मुरुम लम्बाई 1.250 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.08	3.69	9.77				अप्रारंभ
			तेलईकुंडा	2009-10	259	तेलईकुंडा स्टाप डेम से अशोक के खत तक मिट्टी मुरुम ल. 0.900 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.38	2.46	6.84	0.00	0.00	0.00	
64	कंतेली	377	कंतेली	2008-09	260	केशवकुंज से खेत तक पहुँच मार्ग	08R-1	J.P.	05.05.08	4.11	0.81	4.92	4.38	0.00	4.38	पूर्ण
			कंतेली	2008-09	261	सोसायटी से नहर पार होते हुए बांध पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			कंतेली	2008-09	262	पक्का सड़क से जोगी तालाब तक सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
65	हथमुड़ी	249	हथमुड़ी	2008-09	263	तालाब एवं गौठान पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			हथमुड़ी	2008-09	264	खार पहुँच मार्ग ओटेबंद से हथमुड़ी	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			हथमुड़ी	2009-10		हथमुड़ी खार पहुँच मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क लंबाई 1.20 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.84	3.47	9.31				अप्रारंभ
			ओटेबंद	2008-09	265	शमशानघाट से पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.	23.04.08	4.53	2.67	7.20	4.14	2.11	6.25	पूर्ण
66	डुंडा	256	डुंडा	2008-09	266	बैजलपुर खार पहुँच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		4.80	3.20	8.00	4.73	2.10	6.83	पूर्ण

			डुंडा		2008-09	267	डूण्डा से फिरकी रोड नाला तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	05.05.08	3.55	0.77	4.32	3.72	0.46	4.18	पूर्ण	
			डुंडा		2008-09	268	नया तालाब गहरीकरण एवं पचरी निर्माण	05D-1	J.P.		1.80	1.20	3.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			डुंडा		2009-10	269	डुण्डा नर्सरी से बगीचा तक सड़क एवं पाईप पुलिया निर्माण मिट्टी मुरुम ल. 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		3.69	0.54	4.23					
			उधरा											0.00	0.00	0.00		
67	निनवा	271	निनवा		2008-09	270	निनवा से किरकी पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	05.05.08	3.56	0.58	4.14	3.39	0.52	3.91	पूर्ण	
			निनवा		2008-09	271	निनवा से किरकी पहुंच मार्ग मुरमीकरण	08R-1	J.P.		2.40	1.60	4.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			निनवा		2008-09	272	नया तालाब गहरीकरण एवं पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	05.06.08	3.07	1.68	4.75	1.75	1.17	2.92	पूर्ण	
			निनवा		2009-10		सहवजा खार पहुंच मार्ग मिट्टी मुरुम लम्बाई 1.000 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.86	2.97	7.83				अप्रारंभ	
			सांवतपुर		2008-09	273	ग्राम सांवतपुर से बैजी पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		2.40	1.60	4.00	3.17	0.66	3.82	पूर्ण	
68	बैजलपुर	310	बैजलपुर		2008-09	274	बैजलपुर से बनधोरवा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	30.04.08	3.74	0.69	4.43	3.64	0.89	4.54	प्रगति	
			बैजलपुर		2008-09	275	बैजलपुर से नाला पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	3.05	0.40	3.45	प्रगति	
			बैजलपुर		2008-09	276	बैजी से निनवा पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			बैजलपुर		2009-10		बैजलपुर से लिमाही खार पहुंच मार्ग मिट्टी मुरम सड़क लंबाई 1.00 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.86	3.01	7.87				अप्रारंभ	
			बैजी											0.00	0.00	0.00		
69	रजकुडी	425	रजकुडी		2008-09	277	गौटान समतलीकरण	09G-1	J.P.		2.10	1.40	3.50	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			रजकुडी		2008-09	278	भिमपुरी रजकुडी मार्ग से आबादीपारा तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		3.74	0.80	4.54	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			मोहलई											0.00	0.00	0.00		
			भिमपुरी		2008-09	279	मेन रोड से शीतला पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	2.30	0.60	2.90	पूर्ण	
			भिमपुरी		2008-09	280	तालाब गहरीकरण पचरी व पिचिग निर्माण	05D-1	J.P.		3.30	1.68	4.98	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ	
			भिमपुरी		2009-10		भिमपुरी से बैजलपुर मार्ग मिट्टी मुरुम लम्बाई 1.280 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.23	3.49	9.72				अप्रारंभ	

70	जेवरी	314	जेवरी	2008-09	281	बहिंगा नाला से छापर नाला तक सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	1.64	0.00	1.64	प्रगति
			जेवरी	2008-09	282	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.		2.70	1.80	4.50	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			जेवरी	2008-09	283	तालाब गहरीकरण एवं पचरी निर्माण	05D-1	J.P.		3.77	1.23	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			जेवरी	2009-10		मोहलाई मार्ग से जेवरी से खार तक मिट्टी मुरुम लम्बाई 1.000 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.86	2.63	7.49				अप्रारंभ
71	अमोरा	308	अमोरा	2008-09	284	शमशानघाट से अमोरा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		4.11	0.81	4.92	4.15	0.70	4.85	पूर्ण
			अमोरा	2008-09	285	मंदिर से मटका पहुंच मार्ग डब्लूबीएम	W.B.M.	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			अमोरा	2008-09	286	रेटिया धरसा पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
72	मटका	348	मटका	2008-09	287	खुडमुडी रास्ता से रतन बांधा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.			4.10	4.10	2.65	0.00	2.65	प्रगति
			मटका	2008-09	288	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		3.15	0.69	3.84	2.85	0.34	3.19	प्रगति
			मटका	2008-09	289	तालाब गहरीकरण एवं पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	06.05.08		3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
73	बसनी	338	बसनी	2009-10	290	नदी रास्ता पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		3.10		3.10	3.10	0.00	3.10	प्रगति
			बसनी	2008-09	291	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.		1.80	1.20	3.00	2.70	0.00	2.70	पूर्ण
			बसनी	2008-09	292	बसनी से मुख्य मार्ग डब्लूबीएम	W.B.M.	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			ताला	2009-10		नया छोटा तालाब गहरीकरण 12120 क्यू मी.	05D-1	J.P.		7.27	0.44	7.71				अप्रारंभ
			ताला	2009-10		मरघटिया से स्कूल तक मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क लम्ब. 1.10 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.35	2.85	8.20				अप्रारंभ
			ताला	2008-09	293	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	05.05.08	4.80	0.16	4.96	4.57	0.33	4.90	पूर्ण
74	पथर्रा	436	पथर्रा	2008-09	294	पथर्रा से जेवरा सड़क तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	06.05.08	3.93	0.64	4.57	3.89	0.41	4.29	पूर्ण
			पथर्रा	2008-09	295	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	2.18	0.00	2.18	पूर्ण
			पथर्रा	2008-09	296	जौंग से लिमहा तक सड़क पुलिया नि	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			जीग									0.00	0.00	0.00		
75	जेवरा	243	जेवरा	2008-09	297	जेवरा धरसा होते हुए बहिंगा तक पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	01.05.08	3.74	1.07	4.81	4.03	0.40	4.43	पूर्ण

			जेवरा	2008-09	298	नहर नाली पार होते हुए बहिगा सड़क तक पहुंच मार्ग निर्माण	08R-1	J.P.		4.80	3.20	8.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			जेवरा	2008-09	299	मुरमीकरण कार्य	08R-1	J.P.		1.20	0.80	2.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
76	बहिगा	262	बहिगा	2008-09	300	तालाब गहरीकरण एवं पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	03.06.08	3.58	1.11	4.69	3.02	0.00	3.02	पूर्ण
			बहिगा	2008-09	301	ग्राम करही जय स्तंभ से नदी पहुंच मार्ग से मिट्टी एवं मुरमीकरण	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बहिगा	2008-09	302	ग्राम बहिगा से कांटिया नदी पहुंच मार्ग में मिट्टी एवं मुरमीकरण	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बहिगा	2008-09	303	ग्राम करही में तालाब गहरीकरण एवं पचरी निर्माण	05D-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			करही	2009-10		करही से जेवरा सरहद मार्ग तक मिट्टी मुरुम सड़क लंबाई 1.27 कि. मी.	08R-1	J.P.		6.18	3.59	9.77	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
77	जिया	192	जिया	2008-09	304	झुलका नाला पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	05.05.08	4.49	0.51	5.00	3.83	0.40	4.24	पूर्ण
			जिया	2008-09	305	नया तालाब गहरीकरण एवं पचरी निर्माण एवं महिला घाट निर्माण	05D-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			जिया	2008-09	306	वाटर हारवेस्टिंग टैंक गहरीकरण एवं वाटर कैचिंग निर्माण	05D-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
78	कुसमी	372	कुसमी	2008-09	307	कुसमी से बालसमुंद पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.40	0.40	प्रगति
			कुसमी	2008-09	308	कुसमी से आलीखार तक पहुंच मार्ग प	08R-1	J.P.		4.49	0.51	5.00	2.47	2.10	4.57	पूर्ण
			कुसमी	2008-09	309	कुसमी से अलीखार तक पहुंच मार्ग पप	08R-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	4.16	0.37	4.53	पूर्ण
			कुसमी	2008-09	310	कुसमी से खैरी धरसा मिट्टी कार्य कुसमी	08R-1	J.P.	05.05.08	4.29	0.70	4.99	4.15	0.57	4.73	पूर्ण
			कुसमी	2009-10		बांध गहरीकरण कार्य 13800 क्यू.मी.	03D-1	J.P.		8.28	1.48	9.76				अप्रारंभ
79	बहेरा	196	बहेरा	2008-09	311	बहेरा(कु.) से शमशानघाट पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	05.05.08	3.93	0.80	4.73	3.39	0.42	3.81	प्रगति
			बहेरा	2008-09	312	वार्ड क्रमांक 1 से शमशानघाट पहुंच मार्ग एवं आंतरीक सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		6.00	4.00	10.00	3.51	2.19	5.70	पूर्ण

			बहेरा		2008-09	313	सिकारी डेरा से शमशानघाट पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		4.20	2.80	7.00	3.19	1.38	4.57	पूर्ण
			बहेरा		2008-09	314	नया तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		1.80	1.20	3.00	1.61	0.10	1.71	पूर्ण
			बहेरा		2009-10	315	पौध रोपण तैयारी कार्य	02P-1	Harti.		4.83	1.57	6.40	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बहेरा		2009-10		तुलतुलिया से चिरकुटी मार्ग मिट्टी मुरुम लम्बाई 1.100 कि.मी.	08R-1	J.P.		5.35	3.16	8.51				अप्रारंभ
			बहेरा		2009-10		चिरकुटी से जिया मार्ग मिट्टी मुरुम लम्बाई 1.270 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.18	3.58	9.76				अप्रारंभ
			पेडरी		2009-10		पेडरी से कुसमी मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क लंबाई 1.25 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.08	3.68	9.76	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
80	नवागांव	264	गिगांव (खुडमुडी)	नवांगढ़	2008-09	316	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			नवागांव		2009-10		नवागांव से बहेरा मार्ग मिट्टी मुरुम लम्बाई 1.000 कि.मी.	08R-1	J.P.		4.86	2.97	7.83				अप्रारंभ
			खुडमुडी	नवांगढ़	2008-09	317	ग्राम पंचायत खुडमुडी नवागांव से द्वारा सड़क निर्माण कार्य	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	3.38	3.38	प्रगति
			खुडमुडी		2008-09	318	ललिता पैठू तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	04.06.08	4.88	0.12	5.00	3.53	0.12	3.65	पूर्ण
81	बालसमुंद	294	बालसमुंद		2008-09	319	भन्सुली धरसा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	1.90	0.00	1.90	प्रगति
			बालसमुंद		2008-09	320	हाई स्कूल मैदान समतलीकरण	06L-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बालसमुंद		2008-09	321	घूटन धरसा में पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	02.05.08	3.74	0.93	4.67	3.77	0.62	4.39	पूर्ण
			बालसमुंद		2008-09	322	पूर्व मा.शा. के पीछ से बिछिया खार तक सड़क निर्माण बालसमुंद	08R-1	J.P.		3.99	1.00	4.99	2.48	0.40	2.88	पूर्ण
			बालसमुंद		2008-09	323	मोहरेंगा रोड तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.	02.06.08	4.12	0.67	4.79	3.42	0.00	3.42	पूर्ण
82	मुनरबोड़	470	मुनरबोड़		2008-09	324	मुनरबोड़ से बांधा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		2.40	1.60	4.00	1.76	0.00	1.76	प्रगति
			मुनरबोड़		2008-09	325	ग्राम खैरी का पुराना तालाब गहरीकरण एवं पचरी निर्माण	05D-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			राउनपुर		2008-09	326	खैरी मेडो सड़क में मिट्टी एवं मुरमीकरण	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	2.69	0.00	2.69	प्रगति
			खैरी बालसमुन्द										0.00	0.00	0.00		
			जोगीपुर										0.00	0.00	0.00		
83	मोहरेंगा	328	मोहरेंगा		2008-09	327	ट्रांसफार्मर से पौंसरी सड़क मिट्टी कार्य	08R-1	J.P.		2.24	0.64	2.88	1.04	0.13	1.17	पूर्ण
			मोहरेंगा		2008-09	328	तुमा रास्ता तालाब गहरीकरण एवं पचरी निर्माण	05D-1	J.P.		4.10	0.90	5.00	3.52	0.00	3.52	पूर्ण

			मोहरेंगा	2008-09	329	ट्रांसफार्मर से पौंसरी मार्ग	08R-1	J.P.		1.50	1.00	2.50	0.09	0.74	0.83	प्रगति
			मोहरेंगा	2008-09	330	मोहरेंगा से भोथीडीह मार्ग	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	3.48	0.00	3.48	प्रगति
84	पौंसरी	161	पौंसरी	2008-09	331	पौंसरी से मोहरेंगा पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			पौंसरी	2008-09	332	पुराना तालाब गहरीकरण एवं पचरी निर्माण	05D-1	J.P.		3.99	0.51	4.50	2.22	0.00	2.22	प्रगति
			पौंसरी	2009-10		पौंसरी से तालाब मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क लम्बाई 1.78 कि.मी.	08R-1	J.P.		7.89	1.89	9.78				अप्रारंभ
			सोनपुरी	2009-10		सोनपुरी से तालाब मार्ग मिट्टी मुरुम लम्ब.1.19 कि.मी.	08R-1	J.P.		6.13	3.60	9.73				अप्रारंभ
			सोनपुरी	2008-09	333	पुराना तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		1.80	1.20	3.00	1.73	0.00	1.73	पूर्ण
85	खैरझिठी	344	खैरझिठी	2008-09	334	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		4.35	0.54	4.89	3.50	0.34	3.84	पूर्ण
			खैरझिठी	2008-09	335	नया तालाब निर्माण खैरझिठी	01T-1	J.P.		4.50	0.50	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			खैरझिठी	2008-09	336	नया तालाब निर्माण	01T-1	J.P.		2.70	1.80	4.50	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			खैरझिठी	2008-09	337	तालाब गहरीकरण एवं पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	12.05.08	3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			धनेली	2008-09	338	नया तालाब निर्माण धनेली	01T-1	J.P.		3.92	1.04	4.96	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
86	अर्जुनी	297	अर्जुनी	2008-09	339	अर्जुनी में आंतरीक एवं बाहरी सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		3.60	2.40	6.00	2.19	2.30	4.49	प्रगति
			अर्जुनी	2008-09	340	ग्राम बोरिया में आंतरीक एवं बाहरी सड़क निर्माण	08R-1	J.P.		3.55	2.37	5.92	2.14	2.31	4.45	पूर्ण
			अर्जुनी	2008-09	341	ग्राम अर्जुनी में नाली निर्माण कार्य	03C-1	J.P.		3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			अर्जुनी	2008-09	342	अर्जुनी से जिया कुसमी मार्ग	08R-1	J.P.		4.11	0.82	4.93	3.66	0.60	4.27	पूर्ण
			बोरिया	2008-09	343	अर्जुनी से बोरिया पहुंच मार्ग	08R-1	J.P.	07.05.08	4.19	0.80	4.99	4.00	0.67	4.67	पूर्ण
87	घठोली	272	घठोली	2008-09	344	तालाब गहरीकरण	05D-1	J.P.		2.21	1.24	3.45	0.99	0.00	0.99	प्रगति
			घठोली	2008-09	345	आबादी तालाब गहरीकरण एवं पचरी निर्माण	05D-1	J.P.	07.05.08	4.15	0.85	5.00	2.44	0.00	2.44	प्रगति
			बाबाघठोली	2008-09	346	गौठान समतलीकरण	09G-1	J.P.		1.20	0.80	2.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बाबाघठोली	2008-09	347	गौठान समतलीकरण	09G-1	J.P.		1.20	0.80	2.00	0.00	0.00	0.00	अप्रारंभ
			बगौद									0.00	0.00	0.00		
	बेमतरा		बेमतरा	2009-10	348	पौधा रोपणी कार्य	02P-1	DFO		5.57	3.73	9.30	0.00	0.00	0.00	